

Na osnovi stavka 2. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 68/18, 110/18 te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće ("Službeni glasnik Međimurske županije br.9/09, 5/13, 03/18 i 2/19), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 12. sjednici održanoj dana 04.04.2019.godine donosi:

IZVJEŠĆE:

**o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture
na području Grada Mursko Središće
za razdoblje 01.01. 2018. do 31.12.2018. godine**

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

GRADSKO VIJEĆE
MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/19-01/447
Ur.broj: 2109/11-19-01/1-1
Mursko Središće, 04.04.2019.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

Izvršenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini

MO MURSKO SREDIŠĆE					
PODRUČJE	RAZINA UREĐENJA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE	%
DV Maslačak	ograda oko vrtića	proračun	126.000,00	125.874,57	99,90
Centar za kulturu	dodatna ulaganja u opremu	proračun	310.000,00	303.405,70	97,87
Pošta/ljekarna	rekonstrukcija zgrade	proračun	420.000,00	406.149,53	96,70
Šetnica	izgradnja sjenice	proračun	125.000,00	125.079,64	100,06
Etno kuća	rekonstrukcija	proračun	300.000,00	294.995,94	98,33
Spomenik Tri pila	rekonstrukcija	proračun	55.000,00	53.381,80	97,06
Šetnica/Sv.Barbara	stepenice	proračun	154.000,00	153.446,31	99,64
Javna rasvjeta	revitalizacija	državni proračun, proračun	630.000,00	80.857,92	12,83
Industrijska zona	vodovodna mreža	proračun	5.000,00	0,00	0,00
Industrijska zona	kanalizacija	proračun	10.000,00	6.204,33	62,04
Mursko Središće	održavanje neravrstanih cesta	proračun	260.000,00	203.450,00	78,25

MO HLAPIČINA

PODRUČJE	RAZINA UREĐENJA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE	%
Hlapičina	Sanacija ulica i nerazvrstanih cesta	proračun	25.000,00	25.550,00	102,20
Hlapičina	ulaganje u društveni dom	proračun	260.000,00	260.024,56	100,01

MO ŠTRUKOVEC

PODRUČJE	RAZINA UREĐENJA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE	%
Štrukovec	ulaganje u društveni dom	proračun	185.000,00	173.532,00	93,80
Štrukovec	ulaganje u ulicu Marof	proračun	100.100,00	100.105,22	100,01

MO KRIŽOVEC

PODRUČJE	RAZINA UREĐENJA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE	%
Križovec	ulaganje u društveni dom	proračun	200.000,00	197.518,75	98,76
Križovec	ulaganje u mrtvačnicu	proračun	183.000,00	187.275,73	102,34
Križovec	Održavanje nerazvrstanih cesta	proračun	25.000,00	25.343,75	101,38

MO PEKLENICA

PODRUČJE	RAZINA UREĐENJA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	IZVRŠENJE	%
Peklenica	sanacija nerazvrstanih cesta	proračun	56.000,00	56.759,38	101,36
Peklenica	ulaganje u mrtvačnicu	proračun	183.000,00	187.275,71	102,34
Peklenica	ulaganje u društveni dom	državni proračun, županija, proračun	920.000,00	764.113,02	83,06